

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU SOCJALNEGO W SYSTEMIE KONTENEROWYM NA BOISKU SPORTOWYM W  
MIEJSCOWOŚCI BOGUCIN GMINA GARBÓW  
ADRES INWESTYCJI : Garbów, dz. nr 1001/1, obręb: 0001 Bogucin  
INWESTOR : Gmina Garbów  
ADRES INWESTORA : Garbów 28, 21-080 Garbów  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Wojczuk  
DATA OPRACOWANIA : 04.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.2015

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres wykonywanych robót:

- zasilenie tablicy
- uziemienie
- instalacje elektryczne w zakresie branży budowlanej (dostawa wraz z kontenerem)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zasilenie</b>			
1	analogia	Rozbudowa złącza SPL/0	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 0701-d.1 03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		40*0.8*0.4	m <sup>3</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
6	KNNR 5 0702-d.1 03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		12.80	m <sup>3</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
7	KNNR 5 0726-d.1 09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNP 18 1301-d.1 01.01	Sprawdzenie złącza SPL/0	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	d.1 kalk. własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 0114-d.1 08 analogia	Uszczelnienie wodo gazoszczelne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Uziemienie</b>			
12	KNNR 5 0605-d.2 06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>